

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年05月20日

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|-----|
| 計画の名称 | 美濃市における住環境の向上（美濃市地域住宅計画） | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成27年度～平成31年度（5年間） | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | |
| 交付対象 | 美濃市 | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 公営住宅の既存ストックの適正な維持管理を行うことにより、安心で快適に暮らすことができる住環境の整備を図る。 歴史的風致維持向上計画の重点区域や景観計画の景観計画誘導区域に指定している旧牧谷街道エリアにおいて、空き家の増加や伝統的建造物の滅失が進行し住環境が損なわれているため、早急に整備方針を作成し良好な住環境の整備を推進していく | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D） | 84 | A | 84 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H27当初 | H29末 | H31末 |
| 1 | 美濃市における公営住宅等の住環境向上を行った戸数の割合を14%から49%に増加（地域住宅計画） 市内公営住宅等のうち、長寿命化の改善がされた個数割合 （公営住宅の改善割合）＝（公営住宅の改善戸数）／（全公営住宅戸数）％ | 14% | 37% | 49% |
| 2 | 旧牧谷街道の整備方針を作成し、良好な住環境整備を推進していく 旧牧谷街道の整備方針の作成 | 0件 | 件 | 1件 |
| 3 | 旧牧谷街道沿いに保存されている近世・近代の歴史的価値の高い建造物の保存（解体・除却の抑制） 旧牧谷街道沿いにある歴史的風致形成建造物の指定件数 指定件数 | 1件 | 件 | 2件 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|----------------------|------|------|------|-----|-----|-----|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | | | | | | | | | | | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | | | | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域住宅計画に基づく事業 | A15-001 | 住宅 | 一般 | 美濃市 | 直接 | 美濃市 | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 市営住宅の改善(124戸) | 美濃市 | | | | | | 76 | | 策定済 | |
| | A15-002 | 住宅 | 一般 | 美濃市 | 直接 | 美濃市 | - | - | 公営住宅等ストック総合改善事業 | 公営住宅等長寿命化計画の見直し | 美濃市 | | | | | | 4 | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住環境整備事業 | A16-003 | 住宅 | 一般 | 美濃市 | 直接 | 美濃市 | - | - | 街なみ環境整備事業 | 整備方針の作成 | 美濃市 | | | | | | 4 | | 未策定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|--|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 美濃市建設部都市整備課内において事後評価を実施 | 事後評価の実施時期 令和2年5月 |
| | 公表の方法 市のホームページへ掲載 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・美濃市公営住宅等長寿命化計画に基づき住環境向上を行った戸数の割合が増加した。 ・旧牧谷街道の整備方針を作成し、良好な住環境を推進するための条件整備ができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・更なる住環境の向上を図るため、次期（令和2年度から令和6年度）社会資本整備計画においても、引き続き整備を推進していく。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|---|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 公営住宅の改善割合 | |
| | 最終目標値 | 49% |
| 2 | 最終実績値 | 42% |
| | 財政状況や長寿命化型改善対象物件の状態を踏まえ、実施年度の見直し・変更を行ったため | |
| 3 | 旧牧谷街道の整備方針の作成 | |
| | 最終目標値 | 1件 |
| 3 | 最終実績値 | 1件 |
| | 旧牧谷街道沿いにある歴史的風致形成建造物の指定件数 | |
| 3 | 最終目標値 | 2件 |
| | 最終実績値 | 1件 |
| | 建造物の修景に合わせて指定することになったため、実施年度の見直し・変更を行ったため | |
| | | |
| | | |
| | | |