

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-1	美濃橋修復事業	担当課	土木課
			作成者	村井 康浩
施策体系	行政分野	⑤景観・自然	施策分類	1景観
	総合計画上の施策名	65	美濃市らしい景観まちづくりの推進	
	施策名（評価単位）	(27)	基盤整備の推進	

2. 事務事業の目的	竣工（大正5年）から100年以上経過した美濃橋を文化財としての価値を保ちつつ安心して渡れる自歩道橋として修復します。
------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性（当初計画時）	美濃橋は、国の重要文化財であり長年市民に親しまれ、清流長良川と合わせた景観的な価値や観光名所としての価値も高く、美濃市を代表する構造物である。文化的な価値を損なうことなく自歩道橋としての活用を図るため、美濃橋修理委員会での有識者の意見を踏まえて修復工事を行う必要があります。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	489,800,000	事業実施期間	H15～H31
	事業概要	委員謝礼、旅費、調査工事、耐震診断業務、実施設計業務、設計監理業務委託、修復工事			

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
① 事業の実施内容	委員謝礼 旅費 調査工事 耐震診断業務 美濃橋保存修理調査工事 検討委員会支援業務委託	美濃橋保存修理設計監理 業務委託 大規模修繕・更新補助事業	美濃橋保存修理設計監理 業務委託 大規模修繕・更新補助事業	美濃橋保存修理設計監理 業務委託 大規模修繕・更新補助事業	
② 直接事業費	114,412,256	118,949,600	134,477,000	167,871,000	
③ 人件費	16,320,000	10,960,000	9,760,000	8,400,000	
④ 合計コスト ②+③	130,732,256	129,909,600	144,237,000	176,271,000	
財源内訳	前年度比		99.4%	111.0%	
	国・県支出金	39,222,000	63,099,000	63,099,000	
	市債		40,500,000	40,500,000	
	一般財源	91,510,256	26,310,600	40,638,000	
⑤ 進捗率(%)					
⑥ 進捗率：金額Σ②÷【A】 (%)		23.4%	47.6%	75.1%	
⑦ 特記事項	事業費増加理由：平成28年度から修復工事が始まり、平成30年度は補鋼桁やサドルの補修工事が主であり、事業完了予定である平成31年度迄は事業費が多い状態が続きます。				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化（当初計画時における環境との対比）	今まで	これまで舗板や吊線の交換等部分的な修繕が行われたが、全体的な修繕は行っていません。竣工から100年以上経過し、部材の劣化が進行しているため通行規制（20人以下）をしています。
	今後	重要文化財に指定され観光的な価値を増やすことが予想されます。川の駅構想やサイクルシティー構想の拠点施設となる重要な施設であり、大規模な修繕により通常時の通行規制の解除や観光施設としての魅力アップを図ります。
(2) 現状と課題の認識	美濃橋強度調査により、通行規制（20人以下）を実施しています。しかし、規制の看板が立っているだけで実際に規制の有効性があるのか疑問であります。調査工事、耐震診断によりケーブルや鋼材の腐食の程度、主塔の耐震状況の悪さが判明し、平成28年度から修繕・更新事業を進めております。	

5. 課題への対応策	
美濃橋の文化財としての価値を保ちつつ安心して渡れる自歩道橋としての活用を図るため美濃橋修理委員会の専門家の助言・指導を受けながら修復を行うため、国交省及び文化庁の補助金を受けて平成28年度から修復工事を行っているところです。	

6. 事業の総合評価及び今後の方向性		所属長氏名
清流長良川と合わせた景観的な価値や観光名所としての価値が高く、今後も美濃市の文化遺産、観光資源として重要な構造物です。美濃橋の文化財としての価値を保ちつつ安心して渡れる自転車・歩行者専用橋としての活用を図るため、修復工事を当初計画通り、平成31年度に完了する必要があります。		
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-3	橋梁長寿命化修繕事業	担当課	土木課
			作成者	古田 晃資
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	2道路
	総合計画上の施策名	74	市内全域における安全・安心な道路整備	
	施策名(評価単位)	(27)	基盤整備の推進	

2. 事務事業の目的	橋梁の安全・安心を確保するために老朽化した橋梁の計画的な点検及び修繕により維持管理していきます。
------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性 (当初計画時)	橋梁の長寿命化修繕計画に基づき、修繕及び架け替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保する必要があります。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）【A】	463,061,000	事業実施期間	各年度計画
	事業概要	管理する橋梁の老朽化に対応するため、従来の事後的な修繕及び架け替えから、予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図るために、橋梁の長寿命化修繕計画に基づき修繕を行います。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
① 事業の実施内容	越美南線1号橋架替工事 穴洞橋設計業務委託 道路ストック点検（橋梁点検）	越美南線1号橋架替工事 穴洞橋設計業務委託 道路ストック点検（橋梁点検）	穴洞橋修繕工事 立花橋・長瀬橋設計業務委託 道路ストック点検（橋梁点検）	立花橋長寿命化修繕工事 長瀬橋長寿命化修繕工事 道路ストック点検（橋梁点検） 谷戸橋調査設計 神洞川1号橋調査設計	
② 直接事業費	154,339,257	120,401,246	70,732,440	100,000,000	
③ 人件費	9,040,000	5,440,000	4,640,000	6,450,000	
④ 合計コスト ②+③	163,379,257	125,841,246	75,372,440	106,450,000	
前年度比		77.0%	59.9%	141.2%	
財源内訳	国・県支出金	82,423,000	60,247,000	38,902,000	55,000,000
	市債	46,200,000	37,900,000	17,683,000	30,700,000
	その他特定財源				
	一般財源	34,756,257	27,694,246	18,787,440	20,750,000
⑤ 進捗率(%)					
⑥ 進捗率：金額Σ②÷【A】(%)		33.3%	59.3%	74.6%	96.2%
⑦ 特記事項					

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	破損した箇所を、その都度、修繕してきた。
	今後	道路法の改正に伴い、5年毎に2m以上の全ての橋梁の点検を実施することが義務付けられ、橋梁の状態を把握し、その結果から健全度を判定し、蓄積データを基に管理する橋梁の将来を予測し、計画的な維持管理を行う予防保全型にしていきます。
(2) 現状と課題の認識	点検及び修繕に係る財源の確保 美濃橋修復事業（H28～H31）（他で評価）に大きな予算が必要となる 法点検により、新たに修繕が必要な橋梁が確認された	

5. 課題への対応策	
財源の確保が難しいからと予算の先送りを行ってしまうと対症治療型となってしまう、修繕に係る費用の増大の恐れがあることから、計画的に財源を確保し予防保全型事業を行うことにより、管理費用の縮減（費用のピーク抑制）を行うことができます。	

6. 事業の総合評価及び今後の方向性		所属長氏名	後藤幸泰
安全で安心して通行できるようにすることが道路管理者の使命です。 修繕及び架け替えに係る費用の縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、今後も橋梁の長寿命化修繕計画に基づき事業を推進していきます。			
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)	

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-4	サイクルツアー推進事業	担当課	土木課
			作成者	柴垣泰史
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	2道路
	総合計画上の施策名	74	市内全域における安全・安心な道路整備	
	施策名（評価単位）	(27)	基盤整備の推進	

2. 事務事業の目的	生活環境の向上と新たな観光資源を創出するスローライフなまち「サイクルシティ美濃」を目指して、自転車で安全に走行できる道路を整備します。
------------	---

3. 事務事業の実績

(1) 事業の必要性（当初計画時）	生活の中に自転車を取り入れた子供から高齢者まですべての人が自由に安全に移動できる社会の構築に必要なため。
-------------------	--

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	400,000,000	事業実施期間	H20～H32
	事業概要	路肩カラー 防護柵設置 関連市道舗装工事 サイクルステーション設置 サイクルツアー駐車場設置 歩車道境界ブロック設置 案内看板設置 休憩所設置			

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	関連市道舗装工事 駐車場整備	事業なし	事業なし	事業なし	
②直接事業費	6,420,600	0	0	0	
③人件費	2,880,000	0	0	0	
④合計コスト ②+③	9,300,600	0	0	0	
前年度比		0.0%			
財源内訳	国・県支出金	3,531,330	0	0	0
	市債	2,600,000	0	0	0
	その他特定財源				
	一般財源	3,169,270	0	0	0
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	
⑦特記事項	現道を利用したサイクルツアー事業の案内看板、防護柵、路肩カラー舗装等事業は完了し、コース内にある国道、県道への整備要望をしています。				

4. 事務事業の評価

(1) 事業を取り巻く環境の変化（当初計画時における環境との対比）	今まで	交通手段として利用されるのは自動車が主流。歩道を自転車が通行するのは当たり前と考えられていました。
	今後	自転車が走りやすい道路整備やツアーオブジャパン開催により、自転車を利用する観光客も増えてきています。自転車と歩行者や車との接触事故が懸念されており、自転車走行のあり方が検討されていくと予想されます。
(2) 現状と課題の認識	法律上「自転車は車両」であり、車道を走らなければなりません。しかし、自動車の通行量が多い車道は危険性が高く、安全に通行するために自歩道整備が必要とされています。また、サイクルコースは、市道のほか、国道、県道も混在しているため、関係機関との調整が必要です。	

5. 課題への対応策

今後の道路整備に当たっては、地域の交通状況を見極めながら、自歩道整備をすると共に、案内看板などの設置により利用しやすい環境整備を図ってきました。整備に当たって協力を得なければならない国道、県道などの関係機関には、市の掲げるサイクルシティ構想に理解が得られるよう、整備の必要を粘り強く要望します。

6. 事業の総合評価及び今後の方向性

自転車と歩行者が安全に走行できる道路を整備することが必要です。今後の道路整備に当たっては自歩道幅3.5mを基本に整備していきます。あるいは、車道の交通量が多く自転車が走行すると危ないと言う場合は歩道を自転車が通行することもやむを得ないとされていることから、市街地以外の郡部では、地域の交通状況を予測しながら無駄のない整備が必要です。また、整備に当たって協力を得なければならない国道、県道などの関係機関には、市の掲げるサイクルシティ構想に理解が得られるよう継続して要望します。

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------

所属長氏名 後藤幸泰

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-5	市道等維持管理事業	担当課	土木課
			作成者	古田 晃資
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	2道路
	総合計画上の施策名	77	市道管理の充実	
	施策名（評価単位）	(28)	基盤整備の推進	

2. 事務事業の目的	市道の建設及び維持管理を行い、居住環境を向上させることを目的としています。
------------	---------------------------------------

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性（当初計画時）	道路の建設及び維持管理を行い、安全で快適な生活が送れるように整備します。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	事業実施期間	各年度計画
	事業概要	<ul style="list-style-type: none"> 市道の補修・除草・街路樹の剪定 市道側溝の新設・補修 市道の拡幅・改良 市道の舗装 		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	<ul style="list-style-type: none"> 市道の穴ぼこ 段差補修 路肩の除草 街路樹の剪定 側溝の新設、修繕 市道の新設、拡幅 	<ul style="list-style-type: none"> 市道の穴ぼこ 段差補修 路肩の除草 街路樹の剪定 側溝の新設、修繕 市道の新設、拡幅 	<ul style="list-style-type: none"> 市道の穴ぼこ 段差補修 路肩の除草 街路樹の剪定 側溝の新設、修繕 市道の新設、拡幅 	<ul style="list-style-type: none"> 市道の穴ぼこ 段差補修 路肩の除草 街路樹の剪定 側溝の新設、修繕 市道の新設、拡幅 	
②直接事業費	146,739,120	212,955,630	560,699,440	411,834,000	
③人件費	19,360,000	16,480,000	16,000,000	12,750,000	
④合計コスト ②+③	166,099,120	229,435,630	576,699,440	424,584,000	
前年度比		138.1%	251.4%	73.6%	
財源内訳	国・県支出金	23,584,000	70,620,000	62,489,000	171,655,000
	市債	17,300,000	15,700,000	28,300,000	106,500,000
	その他特定財源				
	一般財源	125,215,120	143,115,630	485,910,440	146,429,000
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)					
⑦特記事項	各年度事業であるため「～平成27年度実績」は、平成27年度実績を記載				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化（当初計画時における環境との対比）	今まで	<ul style="list-style-type: none"> 地元要望、通報、パトロールの実施により、修繕箇所を早期に見出し補修してきました。 対症治療的管理を止むを得ず行ってきました。
	今後	<ul style="list-style-type: none"> 多くの道路が、整備後数十年が経ち、修繕の先送りから、老朽化施設が目立つようになってくると思われます。また、幹線道路の舗装修繕などが、交付金事業の対象となってきます。
(2) 現状と課題の認識	<ul style="list-style-type: none"> 修繕費の確保のため、交付金事業を有効に利用する必要があります。 道路管理者として実施すべき事業と、地元が要望する事業を調整する必要があります。 道路施設の点検を実施することにより、道路施設の現状と今後の修繕費を予測する必要があります。 	

5. 課題への対応策	
<ul style="list-style-type: none"> 修繕工事等特に緊急性のあるものについては、予算の有無は関係ないため、新規事業費を抑えてでも財源の確保をする必要があります。 舗装補修については、今後予測される修繕費に対し、長期的な修繕計画を立てることにより、予算を確保し、維持管理費用を縮減（費用ピークの抑制）する必要があります。平成26年度には舗装路面性状調査を実施し舗装の老朽度を確認した。 修繕費の増大に伴い、交付金事業で修繕できるものと市費でしかできないものを仕分けする必要があります。 地元要望による道路改良事業は、事業化前に地権者の同意を得るなど効率的な事業の推進が必要です。 	

6. 事業の総合評価及び今後の方向性		所属長氏名	後藤幸泰
市民が安全で安心して利用できる快適な道路整備を行う必要があります。しかし、近年、老朽化により側溝・舗装の破損や路肩の崩れ等多く発生しているため、パトロールの強化や地元自治会からの通報により迅速な対応をしていきます。現在、経費削減のため地元生活道路の草刈は、自治会へ委託していますが、今後もこれを推進していきます。			
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)	

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-6	道普請事業	担当課	土木課
			作成者	鈴木 貴文
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	2道路
	総合計画上の施策名	77	市道管理の充実	
	施策名（評価単位）	(27)	基盤整備の推進	

活動	道路などの修理・草刈等の市民協働活動を支援し、道路施設の維持修繕費を縮減するとともに住民自らの手で生活環境を良好に保全することにより地域の自治力を高めます。
----	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の実施内容(平成29年度)	・道路 29件 道路支障木伐採、側溝浚渫、道路路肩除草

(2) 事務事業実施にかかるコスト					（単位：円）
区分		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込
① 直接事業費		826,050	617,866	683,000	1,000,000
② 人件費		1,120,000	800,000	800,000	600,000
③ 合計コスト ①+②		1,946,050	1,417,866	1,483,000	1,600,000
前年度比			72.9%	104.6%	107.9%
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	1,946,050	1,417,866	1,483,000	1,600,000
④ 活動一単位当たりコスト		67,105.2	88,616.6	51,137.9	53,333.3
前年度比			132.1%	57.7%	104.3%
⑤ コストに関する増減理由		地域の実情及び施設の維持管理、修繕等を地域の実情に応じ、申請により支援する事業であり、年度において常に変動します。平成28年度より農業関係は産業課で対応となったため、人件費は減となっています。			

(3) 活動指標	指標名	道普請申請件数				単位：	箇所
	指標説明	地域住民による管理施設の維持管理ならび修繕管理等の道普請箇所数					
		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込		
	実績値	29	16	29	30		

4. 評価・課題	自治会長が1年任期の場合が多く、道普請事業が十分認識されていないため、活用してもらえないケースがありますので、土木課として今後はPRに力を入れていく必要があります。
----------	--

5. 具体的な改善内容	改善時期	平成30年4月
4月に各自治会長へ道普請事業の案内と申請書を送付し周知します。毎年提出してもらう自治会要望の中から自治会で実施できそうなものをピックアップし、道普請事業で実施してもらえないか打診していきます。		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	後藤幸泰
4月の連合自治会会議にて各自治会長へ制度の活用について説明、依頼をしているため、道普請事業の活用が増加しています。道路施設の維持修繕費の縮減を目指し、道普請事業に多くの自治会が地域住民の参加を呼びかけ、地域でできることは地域で行っていただけるように、事業の充実を図ります。		

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------

事務事業評価表（内部管理事務）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-7	道路台帳整備事業	担当課	土木課
			作成者	清水晴絵
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	2道路
	総合計画上の施策名	77	市道管理の充実	
	施策名（評価単位）	(28)	基盤整備の推進	

2. 事務事業の目的	市道の適正な維持管理及び道路台帳の精度を上げるため、道路台帳補正業務により起終点位置や幅員等の修正、未登記処理を実施します。
------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の実施内容（平成29年度）	市道認定、道路改良、側溝改良、舗装工により生じた道路の形状変更や数量等の変更について、現況平面図、道路台帳図、道路台帳調書等の更新補正を行いました。また、未登記箇所公図修正業務を行いました。

(2) 事務事業実施にかかるコスト					（単位：円）
区分		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込
① 直接事業費		6,842,462	7,947,015	7,684,493	9,007,000
② 人件費		1,920,000	1,840,000	1,760,000	525,000
③ 合計コスト ①+②		8,762,462	9,787,015	9,444,493	9,532,000
前年度比			111.7%	96.5%	100.9%
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	8,762,462	9,787,015	9,444,493	9,532,000
④ 活動一単位当たりコスト		8,762,462.0	9,787,015.0	9,444,493.0	9,532,000.0
前年度比			111.7%	96.5%	100.9%
⑤ コストに関する増減理由		道路台帳補正量の変動するため、コストに増減が生じます。			

(3) 活動指標	指標名	道路台帳補正業務と未登記処理委託業務			単位：	式
	指標説明	市道の延長や幅員の変更に伴い、道路台帳の補正と未登記箇所の処理を行います。				
		平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
	実績値	1	1	1	1	

4. 評価・課題	道路を管理するうえで、常に台帳の整備が求められます。道路台帳補正のもれや修正箇所について、適正に処理する必要があります。
----------	--

5. 具体的な改善内容	改善時期	平成30年4月
道路台帳の新規補正だけでなく、もれや修正箇所についても、少しずつ見直し適正に処理していきます。		

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	後藤幸泰
道路の正確な維持管理を行うため、必要不可欠であり、継続していかねばなりません。		

今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)
--------	-------	-----------------------------

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-8	排水路改良事業	担当課	土木課
			作成者	須田隆之
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	3防災基盤
	総合計画上の施策名	78	防災力を高める基盤整備の実施	
	施策名（評価単位）	(28)	防災基盤・交通安全施設の実施	

2. 事務事業の目的	生活環境を改善させるため、市内の排水路整備を実施します
------------	-----------------------------

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性（当初計画時）	未着手箇所や老朽化した排水路を整備することにより、降雨等による洪水に対して、安全安心に暮らせるよう治水環境を整備します。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	事業実施期間	各年度計画
	事業概要	排水路パトロール及び自治会から提出される要望書から、改善の必要性の高い箇所を選定し、排水路改良を実施します。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	排水改良 N=2箇所	排水改良 N=4箇所	排水改良 N=2箇所	排水改良 N=2箇所	
②直接事業費	1,990,440	8,888,400	1,860,840	2,000,000	
③人件費	1,280,000	800,000	720,000	600,000	
④合計コスト ②+③	3,270,440	9,688,400	2,580,840	2,600,000	
前年度比		296.2%	26.6%	100.7%	
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	3,270,440	9,688,400	2,580,840	2,600,000
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)					
⑦特記事項	1箇所当たりの工事費に変動があるため前年度比の増減が大きくなります。 ※各年度実績のため「～平成27年度実績」は、平成27年度の実績値。				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化（当初計画時における環境との対比）	今まで	地球温暖化が原因と思われる局地的集中豪雨が増加傾向にあります。
	今後	局地的集中豪雨の規模回数は、今後も予測できません。
(2) 現状と課題の認識	財源の確保が難しく、特に悪い箇所の補修で対応するしかなく、対処療法的な対応になっています。また、異常気象の影響や保水力の低下により排水路の能力を超える場合があります。	

5. 課題への対応策	
財源を確保しつつ、予防的な整備を行っていく必要があります。改修時には、今までと同様の水路で支障がないか検討する必要があります。	

6. 事業の総合評価及び今後の方向性		所属長氏名	後藤幸泰
市民が快適な生活環境を維持するために、排水路の整備は必要不可欠であります。今後も未整備区間・老朽化した水路を優先に工事を推進していく必要があります。			
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)	

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-9	河川改良事業	担当課	土木課
			作成者	清水晴絵
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	3防災基盤
	総合計画上の施策名	78	防災力を高める基盤整備の実施	
	施策名(評価単位)	(29)	防災基盤・交通安全施設の充実	

2. 事務事業の目的	防災力を高め生活環境を向上させるため、河川の改良等を実施します。
------------	----------------------------------

3. 事務事業の実績	(1) 事業の必要性 (当初計画時)	河川を健全な状態に保てるよう未着手箇所や老朽化した施設を改良整備し、安全・安心に暮らせよう治水環境を整備します。
------------	-----------------------	--

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	事業実施期間	各年度計画
	事業概要	河川パトロール及び自治会から提出される要望書から、改良の必要性の高い箇所を選定し、改良・修繕を行います。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	志摩樋門操作 長良川堤防除草 川普請 排水路改良工事 N=1箇所 河川修繕・浚渫 N=4箇所 河川改良工事 N=4箇所	志摩樋門操作 長良川堤防除草 川普請 排水路改良工事 N=1箇所 河川修繕・浚渫 N=2箇所 河川改良工事 N=3箇所	志摩樋門操作 長良川堤防除草 川普請 排水路改良工事 N=2箇所 河川修繕・浚渫 N=3箇所 河川改良工事 N=4箇所	志摩樋門操作 長良川堤防除草 川普請 排水路改良工事 N=2箇所 河川修繕・浚渫 N=3箇所 河川改良工事 N=5箇所	
②直接事業費	13,302,000	12,583,000	15,787,000	18,916,000	
③人件費	2,560,000	1,760,000	1,680,000	1,050,000	
④合計コスト ②+③	15,862,000	14,343,000	17,467,000	19,966,000	
前年度比		90.4%	121.8%	114.3%	
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	15,862,000	14,343,000	17,467,000	19,966,000
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)					
⑦特記事項	※各年度事業のため「～平成27年度実績」は、平成27年度のみの実績額				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	特になし
	今後	地球温暖化が原因と思われる局地的集中豪雨が増加傾向にあります。
(2) 現状と課題の認識	度重なる集中豪雨等により、河川の形状が変わり想定以上の増水が発生した場合、対応できない可能性があります。財源の確保が困難な状況です。	

5. 課題への対応策	
財源を確保しながら、集中豪雨や想定以上の増水を視野に入れ、河川改良や修繕に取り組む必要があります。	

6. 事業の総合評価及び今後の方向性		所属長氏名	後藤幸泰
市民が、安全で安心して快適な生活ができるよう環境整備を進めるため、中小河川の整備を行う必要があります。今後も、未整備区間・断面不足の河川の整備を行い、災害に強いまちづくりに努めていきます。			
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)	

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-10	防災・減災事業	担当課	土木課
			作成者	柴垣泰史
施策体系	行政分野	⑥基盤整備	施策分類	3防災基盤
	総合計画上の施策名	78	防災力を高める基盤整備の実施	
	施策名(評価単位)	(28)	防災基盤・交通安全施設の充実	

2. 事務事業の目的	自然災害の被害防止や軽減に向け、基盤整備防災対策を実施します。
-------------------	---------------------------------

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性 (当初計画時)	土砂災害警戒区域等における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を市民に周知するための土砂災害ハザードマップを作成するとともに、土砂災害を防止するための対策事業を実施し災害に対する備えを充実します。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	8,000,000	事業実施期間	H24～
	事業概要	美濃市土砂災害ハザードマップの作成及び周知 ・土砂災害警戒区域等指定説明会の実施 ・土砂災害ハザードマップの作成及び説明会の実施 ・各家庭に配布 ・住民に周知			

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	土砂災害ハザードマップ一部変更	事業なし	事業なし	事業なし	
②直接事業費	190,080	0	0	0	
③人件費	1,840,000	0	0	0	
④合計コスト ②+③	2,030,080	0	0	0	
前年度比		0.0%			
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	2,030,080	0	0	0
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	
⑦特記事項	平成26年度以降は、土砂災害ハザードマップ作成が平成25年度に完了したことによる事業費の減額です				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	地球温暖化が原因と思われる局地的集中豪雨が増加傾向にあります。
	今後	災害の種類によって、避難先が指定される。
(2) 現状と課題の認識	局地的集中豪雨により、河川の氾濫や土砂崩れ等により、避難場所への移動ができない可能性があります。土砂災害特別警戒区域は市内に300箇所以上ありすべてに対策を講じるためには莫大な費用が必要となります。	

5. 課題への対応策
災害の種類によって、避難場所の指定が一時・指定避難所と表示され土砂災害ハザードマップの変更が求められてきます。

6. 事業の総合評価及び今後の方向性	所属長氏名	後藤幸泰
ハザードマップが住民に十分周知されるよう広報等での啓発や、防災訓練時での活用を推進し、住民自ら危機管理ができるよう意識改革していく必要があります。また、災害時にできるだけ安全で速やかに避難できる避難経路の確保に努める必要があります。		
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)

事務事業評価表（建設事業）

（評価対象：平成 29 年度）

1. 事務事業の概要				
事務事業名	41-11	交通安全施設等整備事業	担当課	土木課
			作成者	鈴木 貴文
施策体系	行政分野	⑦交通・情報	施策分類	1交通安全
	総合計画上の施策名	88	交通安全施設整備と啓発活動の推進	
	施策名(評価単位)	(28)	防災基盤・交通安全施設の充実	

2. 事務事業の目的	歩道・自転車道・防護柵・区画線・道路照明灯等の適切な維持管理を行い、歩行者や自転車利用者及び交通弱者の安全を確保します。
------------	--

3. 事務事業の実績	
(1) 事業の必要性 (当初計画時)	自転車、歩行者及び通行車両の安全確保と事故防止のため、交通安全施設整備が必要です。

(2) 事業の全体計画	予定全体事業費（単位：円）	【A】	事業実施期間	各年度計画
	事業概要	市道のパトロール、各地区より提出される要望書及び通学路緊急合同点検から必要性の高い箇所を選定し、交通安全施設（道路照明灯・交通安全施設・防護柵）整備を実施しています。		

(3) 事務事業実施にかかるコスト					単位：円
区 分	～平成27年度実績	平成28年度実績	平成29年度実績	平成30年度見込	
①事業の実施内容	交通安全施設整備の維持管理・防護柵等の設置・道路照明灯設置・交通安全施設整備事業	交通安全施設整備の維持管理・防護柵等の設置・道路照明灯設置・交通安全施設整備事業	交通安全施設整備の維持管理・防護柵等の設置・道路照明灯設置・交通安全施設整備事業	交通安全施設整備の維持管理・防護柵等の設置・道路照明灯設置・交通安全施設整備事業	
②直接事業費	24,236,796	12,019,632	20,081,599	53,896,000	
③人件費	4,640,000	2,000,000	1,920,000	1,425,000	
④合計コスト ②+③	28,876,796	14,019,632	22,001,599	55,321,000	
前年度比		48.5%	156.9%	251.4%	
財源内訳	国・県支出金				
	市債				
	その他特定財源				
	一般財源	28,876,796	14,019,632	22,001,599	55,321,000
⑤進捗率(%)					
⑥進捗率：金額Σ②÷【A】(%)					
⑦特記事項	※各年度事業のため「～平成27年度実績」は、平成27年度のみの実績額				

4. 事務事業の評価		
(1) 事業を取り巻く環境の変化 (当初計画時における環境との対比)	今まで	特になし
	今後	市内の交通安全施設には、老朽化した施設があり、改修・改善箇所が多くなることが懸念されます。
(2) 現状と課題の認識	道路交通の安全を確保するため、必要な交通安全施設整備に配慮する必要があります。	

5. 課題への対応策		
道路の安全・安心を確保するため、パトロール、要望書及び通学路点検から改善箇所・老朽化施設を把握し適切な施設管理対応を行います。		

市民が安全で安心して生活できる快適な道路整備を行う必要があります。ドライバー・歩行者・自転車が安全に走行するために、ガードレール・転落防護柵・区画線及び交差点内の照明灯設置、歩道のカラー化を行います。今後も既設施設の点検はもちろん、カーブ・交差点・通学路等の危険箇所を優先に工事を推進していきます。		
今後の方向性	1. 継続	(1. 継続 2. 廃止 3. 完了 4. 統合)